

CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
NOMBRE CONTRATO	ETAPA DEL CONTRATO	ACTIVIDADES PAC REALIZADAS HASTA EL 31-12.21	CONTINUA EL 2022	ACTIVIDADES PAC POR REALIZAR (EN CASO DE CONTINUAR EL 2022)
REPOSICIÓN DEFENSA FLUVIAL ESTERO LA TOMA	Etapa 1	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Entrevistas - Informe de procedencia Indígena preliminar 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de PAC iniciales con comunidad y SSPP - Entrevistas - Informe de procedencia Indígena preliminar - Informe de procedencia indígena Final - Reuniones de PAC de Avance con comunidad y SSPP - Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP - Reuniones con pertinencia Indígena, si aplica según resultados de Diagnostico Indígena - Consulta Indígena en caso de proceder según Diagnostico Indígena Final - Recorridos en terreno con dirigentes - Revisión de Informes PAC de etapa e Informes Indígena
PLAN DE MANEJO RÍO SAN PEDRO Y VILAMA	Etapa 5	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Entrevistas - Encuestas - Informe de procedencia Indígena preliminar y Final - Revisión prensa local - Reuniones PAC inicial con SSPP y comunidad - Reunión PAC Inicial con Consejo de Pueblos Atacameños - Reuniones de Avance con comunidad y SSPP - Reunión de Avance con Consejo de Pueblos Atacameños - Focus group con mujeres dirigentes 	NO	No aplica

		<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación a mujeres dirigentes - Reunión PAC Finales con Comunidad y SSPP - Reunión PAC Final con Consejo de Pueblos atacameños - Instancia de difusión de resultados por radio local, prensa y redes sociales - Revisión de Informe PAC de etapa y final 		
PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE CAÑETE	Etapa 5	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Revisión prensa local y nacional - Entrevistas - Encuestas - Diagnóstico Indígena Preliminar - Reunión PAC Iniciales con comunidad y SSPP - Reunión PAC de Avance comunidad y SSPP 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP - Recorrido a terreno con dirigentes - Revisión Informe Final de Pertinencia Indígena - Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP - Revisión Informe Final de PAC
PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE CURANILAHUE	Etapa 5	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Revisión prensa local y nacional - Entrevistas - Encuestas - Diagnóstico Indígena Preliminar - Reunión PAC Iniciales con comunidad y SSPP - Reunión PAC de Avance comunidad y SSPP 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP - Recorrido a terreno con dirigentes - Revisión Informe Final de Pertinencia Indígena - Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP - Revisión Informe Final de PAC
		-		-

PLAN MAESTRO DE PANGUIPULLI	Etapa 6	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Revisión prensa local y nacional - Entrevistas - Encuestas - Diagnóstico Indígena Preliminar - Reunión PAC Iniciales con comunidad y SSPP - Reunión PAC de Avance comunidad y SSPP - Recorrido guiado con representantes de comunidad - Reuniones PAC de avance con comunidad y SSPP 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión PAC con Municipio - Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP - Recorrido en terreno con Dirigentes - Revisión Informe Final de PAC - Revisión Informe Final de Pertinencia Indígena
PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE LEBU	Etapa 5	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Revisión prensa local y nacional - Entrevistas - Encuestas - Diagnóstico Indígena Preliminar - Reunión PAC Iniciales con comunidad y SSPP - Reunión PAC de Avance comunidad y SSPP 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP - Recorrido a terreno con dirigentes - Revisión 2° Informe Análisis Pertinencia Indígena - Revisión Informe Final de Pertinencia Indígena - Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP - Revisión Informe Final de PAC
PLAN MAESTRO LA UNIÓN	Etapa 4	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Revisión prensa local y nacional - Entrevistas - Encuestas - Diagnóstico Indígena Preliminar - Reunión PAC Iniciales con comunidad y SSPP - Reunión PAC de Avance comunidad y SSPP 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones PAC de avance con comunidad y SSPP - Recorrido en terreno con dirigentes - Revisión Informe PAC de Avance - Revisión 2° Informe análisis pertinencia indígena - Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP - Recorrido en terreno con dirigentes - Revisión Informe Final de PAC - Revisión Informe Final análisis de pertinencia indígena -
PLAN MAESTRO RÍO BUENO	Etapa 4	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Revisión prensa local y nacional 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones PAC de avance con comunidad y SSPP - Recorrido en terreno con dirigentes

		<ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas - Encuestas - Diagnóstico Indígena Preliminar - Reunión PAC Iniciales con comunidad y SSPP - Reunión PAC de Avance comunidad y SSPP 		<ul style="list-style-type: none"> - Revisión Informe PAC de Avance - Revisión 2° Informe análisis pertinencia indígena - Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP - Recorrido en terreno con dirigentes - Revisión Informe Final de PAC - Revisión Informe Final análisis de pertinencia indígena
PLAN MAESTRO CIUDAD DE LOS LAGOS	Etapa 1	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Revisión prensa local y nacional - Entrevistas - Encuestas - Diagnóstico Indígena Preliminar - Reunión PAC Iniciales con comunidad y SSPP 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Encuestas - Entrevistas - Informe de procedencia Indígena preliminar - Informe de procedencia indígena Final - Reuniones de PAC de Avance - Reuniones PAC Finales - Reuniones con pertinencia Indígena, si aplica según resultados de Diagnostico Indígena preliminar - Realización de consulta indígena en caso de proceder según Análisis de pertinencia Indígena Final. - Recorridos en terreno con dirigentes - Revisión de Informes PAC de etapa - Revisión de Informes de procedencia Indígena preliminar y final
PLAN MAESTRO DE OSORNO	Etapa 3	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Revisión prensa local y nacional - Entrevistas - Encuestas - Recorrido en terreno con dirigentes - Diagnóstico Indígena Preliminar - Reunión PAC Iniciales con comunidad y SSPP 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de PAC de Avance - Reuniones PAC Finales - Recorridos en terreno con dirigentes - Revisión de Informes PAC e Informes Indígena de etapa
FACTIBILIDAD Y DISEÑO CAJON GRAMADOS	En proceso de adjudicación	<ul style="list-style-type: none"> - A la fecha no se han realizado 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana con Municipio y SSPP - Reuniones de PAC iniciales con comunidad y SSPP - Entrevistas - Informe de procedencia Indígena preliminar

	Consultora Arrau. Se está a la espera de aumento de fondos. Se estima su comienzo en marzo – abril 2022			<ul style="list-style-type: none"> - Informe de procedencia indígena Final - Reuniones de PAC de Avance con comunidad y SSPP - Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP - Reuniones con pertinencia Indígena, si aplica según resultados de Diagnóstico Indígena - Consulta Indígena en caso de proceder según Análisis de procedencia Indígena Final. - Recorridos en terreno con dirigentes - Revisión de Informes PAC de etapa e Informes Indígena
PM QUELLÓN	En proceso de adjudicación. Se espera su inicio en mayo 2022	- A la fecha no se han realizado	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Encuestas - Entrevistas - Informe de procedencia Indígena preliminar - Informe de procedencia indígena Final - Reuniones de Inicio con comunidad y SSPP - Reuniones de PAC de Avance con comunidad y SSPP - Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP - Reuniones con pertinencia Indígena, si aplica según resultados de Diagnostico Indígena preliminar - Recorridos en terreno con dirigentes - Revisión de Informes PAC de etapa - Revisión de Informes de procedencia Indígena preliminar y final
FACTIBILIDAD Y DISEÑO CAJON SAN FRANCISCO	En proceso de adjudicación a Consultora Arrau. Se está a la espera de aumento de fondos. Se estima su	- A la fecha no se han realizado	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Reuniones de PAC iniciales con comunidad y SSPP - Entrevistas - Informe de procedencia Indígena preliminar - Informe de procedencia indígena Final - Reuniones de PAC de Avance con comunidad y SSPP - Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP - Reuniones con pertinencia Indígena, si aplica según resultados de Diagnostico Indígena

	comienzo en marzo – abril 2022			<ul style="list-style-type: none"> - Consulta Indígena en caso de proceder según Análisis de procedencia Indígena Final. - Recorridos en terreno con dirigentes - Revisión de Informes PAC de etapa e Informes Indígena
PLAN MAESTRO DE ALL DE ARAUCO	Etapa 5	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicación temprana - Revisión prensa local y nacional - - Entrevistas - Encuestas - Diagnóstico Indígena Preliminar - Reunión PAC Iniciales con comunidad y SSPP - Reunión PAC de Avance comunidad y SSPP 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP - Recorrido en terreno con dirigentes - Revisión 2° Informe Análisis Pertinencia - - Indígena - Revisión Informe Final de Pertinencia Indígena - Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP - Revisión Informe Final de PAC
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EMBALSE CHILLÁN REGIÓN DE ÑUBLE. PROBABLE INICIO DIC. 2021.	Etapa 2 en curso. Contrato tiene 750 días corridos (aprox. 2 años).	1° Encuentro Interinstitucional Ampliado en Dic. 2021.	Si	23 entrevistas a Actores Relevantes enero 2022. 1° Encuentro Comunitario Ampliado en 2° quincena de marzo 2022. Apoyo solicitud de permisos a particulares para trabajos de terreno.
CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE.	Inicio en noviembre 2021 y tiene plazo de ejecución de 36 meses.	No se realizaron.	Si	1° Encuentro Comunitario e Interinstitucional Ampliado el 22 de enero 2022. Reuniones bimensuales con dirigentes del Sist. de Riego, para informar avances en construcción y acoger inquietudes, a partir de abril 2022.
ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN RED DE	Inicio en diciembre 2021. Plazo	No se realizaron.	Si	Supervisión mensual del proceso de PAC.

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE.	total de 37 meses.			
SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE.	Inicio en septiembre 2021 y tiene plazo de ejecución de 24 meses.	1° Encuentro Comunitario Ampliado. Reuniones trimensuales con dirigentes del Sist. de Riego, para informar avances en Operación y acoger inquietudes.	Si	Próximas Reuniones bimensuales a realizar con dirigentes del Sist. de Riego, para informar avances en Operación y acoger inquietudes, en el mes de enero y abril 2022.
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2.	Inicio en agosto 2021 y tiene plazo de ejecución de 19 meses.	1° Encuentro Interinstitucional Ampliado. 1° Encuentro Comunitario Ampliado. Apoyo en firma de Escrituras de Reembolso de beneficiarios y permisos de acceso para construcción.	Si	Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar. Reuniones bimensuales con dirigentes del Sist. de Riego, para informar avances en construcción y acoger inquietudes. Próxima a realizar, abril 2022.
ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, ETAPA 2, COMUNA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO.	Inicio en septiembre 2021 y tiene plazo de ejecución de 20 meses.	Supervisión mensual del proceso de PAC.	Si	Supervisión mensual del proceso de PAC.
CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE. INICIO	Inicio en marzo 2021 y tiene plazo de ejecución	1° Encuentro Interinstitucional Ampliado. 1° Encuentro Comunitario Ampliado. Encuentros informativos Floristas. Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar.	Si	Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar. Reuniones periódicas con dirigentes de Juntas de Vecinos relacionadas con las obras. Actividades de difusión del Contrato, en escuelas cercanas a la obra, a realizarse aproximadamente en mayo-junio 2022.

20 DE ABRIL Y TIENE PLAZO DE 13 MESES.	de 20 meses.			
ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE.	Inicio en marzo 2021 y tiene plazo de ejecución de 20 meses.	Supervisión mensual del proceso de PAC.	Si	Supervisión mensual del proceso de PAC.
MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR Y CANAL DEFENSA NORTE, ETAPA 3, CIUDAD DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE.	Inicio en agosto 2020 y tiene plazo de ejecución de 21 meses.	1° Encuentro Interinstitucional Ampliado. 1° Encuentro Comunitario Ampliado. Reuniones bimensuales con dirigentes de Villas cercanas a la obra, para informar avances en construcción y acoger inquietudes. Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar. Actividad escolar de difusión del contrato y entrega de cuadernos didácticos a comunidad relacionada con el contrato.	Si	Reuniones de coord. con locatarias del Cementerio, por traslado temporal de los quioscos. Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar. Último Encuentro Comunitario Ampliado en abril 2022 para informar el término de la construcción y acoger observaciones aún pendientes, principalmente con el contratista.
ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR Y CANAL DEFENSA NORTE, ETAPA 3, CIUDAD DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE.	Inicio en septiembre 2020 y tiene plazo de ejecución de 22 meses.	Supervisión mensual del proceso de PAC.	Si	Supervisión mensual del proceso de PAC.
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2 LA	Inicio junio 2021 y el plazo es de	1° Encuentro Interinstitucional Ampliado. 1° Encuentro Comunitario Ampliado. Reuniones bimensuales con dirigentes de Villas cercanas a la obra, para	Si	Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar. Reuniones bimensuales con dirigentes de Villas cercanas a la obra, para informar avances en construcción y acoger inquietudes. Próximas a realizar, mes de marzo y junio 2022.

FLORIDA, REGIÓN METROPOLITANA.	1 año. Está retrasado.	informar avances en construcción y acoger inquietudes. Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar.		Actividad escolar de difusión del contrato, en 2 escuelas cercanas a la obra y entrega de cuadernos didácticos a comunidad relacionada con el contrato, a realizarse aprox. en mayo 2022.
ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2 LA FLORIDA, REGIÓN METROPOLITANA.	Inicio julio 2021 y el plazo es de 1 año. Está retrasado.	Supervisión mensual del proceso de PAC.	Si	Supervisión mensual del proceso de PAC.
CONTRATO “SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE	Terminó el mes de octubre 2021	Reuniones interinstitucionales. Encuentros con beneficiarios para informar sobre el Proyecto. Entrega de información del Proyecto a través de Planos Didácticos con trazado de canales, Dípticos, Infografías, Videos, Vitriñas Informativas, Emisión de Entrevistas grabadas a actores relevantes. Difusión a través de Cápsulas Radiales.	No	El proceso informativo a los beneficiarios deberá continuar, por parte de la DOH.
PROYECTO DISEÑO UNIFICACIÓN DE BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN DEL RÍO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO.	En Revisión del Informe Etapa 1	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio Comunicación Temprana - Reunión IntraMOP - Reunión interinstitucional - Reunión con beneficiarios de la 1 Sección de la Junto de Vigilancia - Entrevista 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión Inicial Comunidad. - Mesa de Trabajo. - Reunión Inicial Comunidad - Reunión de Avance Interinstitucional. - Reunión de Avance Comunidad - Reunión Final Interinstitucional - Reunión Final Comunidad - Caracterización Socio Territorial - Diagnóstico de Procedencia Indígena

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EMBALSE LA CHUPALLA, COMUNA DE CABILDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO	Comenzado la Etapa 2	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio Comunicación Temprana - Reunión IntraMOP - 3 Reunión con Comunidad - Entrevista - Caracterización Socio Territorial - Diagnóstico de Procedencia Indígena 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Mesa de Trabajo - Reunión de Avance, Interinstitucional y Comunidad - Reunión Final Interinstitucional - Reunión Final Comunidad
ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS	Terminado la etapa 2 A	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio Comunicación Temprana. - Reunión Interinstitucional. - Reunión con Comunidad. - Entrevista - Caracterización Socio Territorial - Diagnóstico de Procedencia Indígena 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión de Avance Interinstitucional - Reunión de Avance Comunidad - Reunión Final Interinstitucional - Reunión Final Comunidad
ESTUDIO FACTIBILIDAD EMBALSE CODEGUA, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS	Comenzado la Etapa 1	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con Consultor. 	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio comunicación Temprana. - Caracterización Socio Territorial - Diagnóstico de Procedencia Indígena - Reunión Inicial Interinstitucional. - Reunión Inicial Comunidad. - Entrevistas - Reunión Avance Interinstitucional - Reunión Avance Comunidad
DISEÑO REFORMULACIÓN ESTERO LAS CRUCES TRAMO DESCARGA LOS PATOS – LO ECHEVERS”, REGIÓN METROPOLITANA.	4	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio que informa de inicio del estudio. • Reunión Interinstitucional con Municipio de Quilicura. • Coordinación y seguimiento a convocatorias reuniones de PAC. • Reunión PAC de inicio • Reunión PAC de Avance 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio y ejecución Proceso de Consulta Indígena con fecha 6 de enero. • Ejecución del PCI de acuerdo a lo indicado en DS N°66 de MDSF 2014. • Convocatoria reunión PAC final • Elaboración, distribución y seguimiento de oficio que invita a la comunidad. • Elaboración material y contenidos reunión final: resultados del estudio.

		<ul style="list-style-type: none"> • Reunión con organizaciones indígenas previa a inicio de Consulta Indígena. • Entrevista a dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias, organizaciones indígenas, servicios públicos, actores relevantes del territorio. • Revisión y aprobación mapa de actores del área de estudio. • Minuta de Procedencia de Consulta Indígena • ORD N°4197 que señala la procedencia de consulta indígena. 		<ul style="list-style-type: none"> • Realización de reunión PAC Final con la comunidad. • Revisión y aprobación Informe Etapa 4 B • Revisión y aprobación informe Final
CANAL QUEPE SUR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	En proceso de Licitación	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación y planificación con equipo regional de La Araucanía para el levantamiento de antecedentes. • Apoyo técnico y tutoría a alumna de práctica profesional en el marco del levantamiento, sistematización y análisis de antecedentes sociales y culturales para la elaboración de análisis y diagnóstico de procedencia indígena ORD N°539 DGOP. • Revisión de informes mensuales, seguimiento a trabajo práctico. • Apoyo tutorial alumna en práctica. • Evaluación Informe final de práctica alumna. • Revisión y adecuación de informe de práctica para aportar informe de procedencia indígena y elaboración de TR. 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de contrato: elaboración oficio que informa de inicio del contrato y posterior seguimiento a la distribución. • Visitas a terreno y contacto con dirigentes • Entrevistas • Mapa de actores • Coordinación y planificación con equipo regional para la realización de convocatoria actividades PAC de inicio, intermedia y final. • Apoyo en metodología de relacionamiento comunitaria con pertinencia indígena para integrar a las comunidades indígenas identificadas al contrato. • Reunión de inicio PAC • Reuniones intermedias • Reunión final: presentación de resultados • Gestión y coordinación de la Convocatoria a actividades PAC.

		<ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de antecedentes técnicos y comunitarios en terreno. • Entrevista a actores comunitarios (regantes e indígenas) • Elaboración términos de Referencia componente PAC. • Elaboración Minuta de Procedencia Indígena ORD N°539 DGOP. 		
CANAL 21 DE MAYO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	Por Licitar	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación y planificación con equipo regional de La Araucanía para el levantamiento de antecedentes. • Apoyo técnico y tutoría a alumna de práctica profesional en el marco del levantamiento, sistematización y análisis de antecedentes sociales y culturales para la elaboración de análisis y diagnóstico de procedencia indígena ORD N°539 DGOP. • Revisión de informes mensuales, seguimiento a trabajo práctico y evaluación al Informe final de práctica alumna. • Revisión y adecuación de informe de práctica para aportar informe de procedencia indígena y elaboración de TR. • Levantamiento de antecedentes técnicos y comunitarios en terreno. • Apoyo tutorial alumna en práctica. • Evaluación Informe final de práctica alumna • Elaboración de catastro de regantes y actores comunitarios. 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de contrato: elaboración oficio que informa de inicio del contrato y posterior seguimiento a la distribución. • Elaboración Minuta de Procedencia Indígena ORD N° 539 DGOP. • Visitas a terreno y contacto con dirigentes • Entrevistas • Mapa de actores • Apoyo en materia organizacional a regantes: talleres, presentaciones, visitas a terreno. • Coordinación y planificación con equipo regional para la realización de convocatoria actividades PAC de inicio, intermedia y final. • Reunión de inicio PAC • Reuniones intermedias • Reunión final: presentación de resultados • Gestión y coordinación de la Convocatoria a actividades PAC.

		<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista a actores comunitarios (regantes e indígenas) • Elaboración términos de Referencia componente PAC. 		
CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO”	50% de avance	<ul style="list-style-type: none"> • Informe matrices de riesgos mensuales • Reunión PAC de inicio • Reuniones intermedias cada dos meses (total de 5 al diciembre 2021). • Reuniones de coordinación con equipo PAC de Contratista y AIF mensuales. • Apoyo y seguimiento a gestión y coordinación en convocatoria actividades PAC. • Revisión e implementación de Plan de Trabajo anual 2021 • Seguimiento de requerimientos y reclamos realizados por la comunidad. 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Realización reunión PAC de avance del contrato. • Reuniones intermedias, cada 2 meses, con la comunidad y servicios públicos e instituciones. • Levantamiento, seguimiento y respuestas a requerimientos y reclamos realizado por la comunidad del área de estudio. • Revisión y aprobación de la actualización del Plan de Trabajo periodo 2022. • Apoyo y seguimiento a gestión y coordinación en convocatoria actividades PAC.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERÍA DE DETALLE EN LOMAS DE SAN ANDRES Y TIERRAS COLORADAS, CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO.	4	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio que informa de inicio del contrato. • Reunión PAC de Inicio de estudio con Servicios Públicos • Reunión PAC de Inicio de estudio con la comunidad. • Revisión y aprobación de Plan de Trabajo del programa PAC. • Reunión PAC de Avance de contrato (taller comunitario) • Reunión con Servicios Públicos) • Entrevista a dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias, organizaciones de mujeres, servicios 		-

		<p>públicos, actores relevantes del territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y aprobación mapa de actores del área de estudio. • Análisis de procedencia y diagnóstico indígena ORD N°539 DGOP. • Reunión PAC Final comunitaria y Servicios Públicos. • Revisión de informes mensuales. • Revisión y aprobación de informes de etapa. • Revisión y aprobación de informes finales. • Apoyo y seguimiento a gestión y coordinación en convocatoria actividades PAC. 		
<p>EIA OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RÍO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA</p>	<p>Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones Complementario a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y subsanación observaciones medio humano del Plan de Reasentamiento realizadas en el marco de ICSARA. • Revisión y subsanación de observaciones de afectados indígenas en el marco del EIA. • Apoyo y coordinación de plan de trabajo y terreno en la actualización de información para dar respuesta satisfactoria a ICSARA. • Revisión de informe. • Apoyo en elaboración TR de consultoría actualización Medio humano. 	<p>Si</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y subsanación nuevas observaciones medio humano del Plan de Reasentamiento realizadas en el marco de ICSARA. • Ingreso Adenda EIA.

CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA, VALLE DE LLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	90% de avance	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión PAC de Avance. • Entrevista a dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias, organizaciones de mujeres, servicios públicos, actores relevantes del territorio. • Mapa de actores. • Revisión y apoyo en Elaboración programa de Planificación. • Reuniones con equipo PAC de Contratista y AIF mensuales. • Actividad Casa Abierta • Revisión de informes mensuales. • Apoyo y seguimiento a gestión y coordinación en convocatoria actividades PAC. 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones sectorizadas con comunidades • Actividades sectorizadas talleres y visitas a la Obra con la comunidad • Presentación Plan de Manejo Arqueológico Embalse Chironta a la comunidad y servicios públicos y autoridades • Reunión PAC Final • Revisión cumplimiento del programa PAC del contrato e informe final.
ALL-DP 56 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA NORTE DE SANTIAGO, CANAL LOS CHOROS, COMUNA DE HUECHURABA, REGIÓN METROPOLITANA	4	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio que informa de inicio del contrato. • Reunión interinstitucional (municipio de Huechuraba) • Reunión PAC de inicio con la comunidad. • Reunión PAC de inicio con Servicios Públicos. • Revisión y aprobación de Plan de Trabajo del programa PAC. • Revisión y aprobación mapa de actores del área de estudio. • Reunión PAC de Avance (Taller con la comunidad) • Entrevista a dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias, 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión Oficio que convoca a reunión con SSPP, firma de autoridad y supervisión de la distribución y proceso que convoca a la reunión de avance con Servicios Públicos. • Reunión de avance con servicios Públicos. • Coordinación planificación de proceso de convocatoria a reunión PAC final del estudio. • Revisión y seguimiento oficio de convocatoria y firma de autoridad. • Reunión PAC final con Servicios Públicos. • Reunión PAC con la comunidad. • Revisión y aprobación informe de etapa 4, 5 y final. •

		<p>organizaciones indígenas, servicios públicos, actores relevantes del territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión, seguimiento y aprobación Análisis de Procedencia de Consulta Indígena (ORD. N°4197). • Revisión y aprobación informes de etapas. • Revisión aprobación de matrices de riesgos mensuales. 		
<p>CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VÍCTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 03 TRAMO CALLES TOCORNAL – CARMEN Y SAN IGNACIO – CLUB HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN JOAQUÍN, SAN MIGUEL Y PEDRO AGUIRRE CERDA, CUIDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA</p>	95%	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de catastro de actores comunitarios: elaboración de Base de datos para convocar a la comunidad a la reunión final del contrato. • Coordinación con equipo PAC y AIF para planificar actividades finales de PAC. • Revisión y aprobación de matrices de riesgos. • Levantamiento y seguimiento de solicitudes y reclamos por parte de la comunidad, los cuales se centran en la entrega y disponibilidad del Parque a la comunidad. 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación y planificación reunión final de PAC. • Envío y seguimiento a oficio de invitación • Seguimiento a la convocatoria a la reunión final del contrato. • Reunión PAC ampliada Final • Informe Final.
<p>PLAN DE REHABILITACIÓN PILEN</p>	Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración TR de la consultoría • Elaboración Minuta de Procedencia Indígena (ORD. N°539 DGOP). 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión PAC se realiza 11 de enero 2022. • Levantamiento y análisis de antecedentes comunitarios • Entrevistas

CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA		<ul style="list-style-type: none"> • Oficio de solicitud de antecedentes a CONADI. • Envío y tramitación mediante DGOP a MDSF. • Respuesta de MDSF a DGOP y DOH • Informar a Jefaturas y Dirección regional la No procedencia de Consulta Indígena. • Inicio de la consultoría: Apoyo en seguimiento de elaboración de base de datos de actores comunitarios, regantes y dirigentes, y comunidades indígenas presentes en el territorio. • Elaboración de catastro de necesidades y requerimientos de la comunidad de regantes. • Gestión, coordinación y seguimiento a actividades de convocatoria para reunión inicial. 		<ul style="list-style-type: none"> • Reunión PAC Final.
DISEÑO DEFINITIVO CANAL DE EVACUACIÓN SANTA MARTA COMUNA DE MAIPÚ, REGIÓN METROPOLITANA". (SUBROGANTE DE JENIFER ROJAS).	4	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio que informa de inicio del contrato. • Reunión interinstitucional (municipio de Maipú) • Reunión PAC de inicio con la comunidad. • Reunión PAC de inicio con Servicios Públicos. • Revisión y aprobación de Plan de Trabajo del programa PAC. • Revisión, seguimiento y aprobación Análisis de Procedencia de Consulta Indígena (ORD. N°4197). 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión Oficio que convoca a reunión con SSPP, firma de autoridad y supervisión de la distribución y proceso que convoca a la reunión de avance. • Reunión de avance con servicios Públicos. • Reunión PAC de Avance (Taller con la comunidad) • Entrevista a dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias, organizaciones indígenas, servicios públicos, actores relevantes del territorio. • Coordinación planificación de proceso de convocatoria a reunión PAC final del estudio. • Revisión y seguimiento oficio de convocatoria y firma de autoridad. • Reunión PAC final con Servicios Públicos. • Reunión PAC con la comunidad.

		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y aprobación informes de etapas. • Revisión aprobación de matrices de riesgos mensuales. 		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y aprobación informe de etapa 4, 5 y final.
PLAN MAESTRO SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO.	2	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio que informa de inicio del contrato. • Reunión interinstitucional con actores de la Municipalidad de San Felipe. • Coordinación y seguimiento a convocatorias reuniones de PAC. • Reunión PAC de inicio con la comunidad. • Reunión PAC de inicio con Servicios Públicos. • Entrevista a dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias, organizaciones indígenas, servicios públicos, actores relevantes del territorio. • Revisión y aprobación de Plan de Trabajo del programa PAC. 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración oficio de convocatoria a reunión de avance. • Coordinación y seguimiento convocatorias reuniones de PAC. • Reunión PAC de Avance (Taller con la comunidad). • Coordinación planificación de proceso de convocatoria a reunión PAC final del estudio. • Revisión y seguimiento oficio de convocatoria y firma de autoridad. • Reunión PAC final con Servicios Públicos. • Revisión, seguimiento y aprobación Análisis de Procedencia de Consulta Indígena (ORD. N°4197). • Reunión PAC con la comunidad. • Revisión y aprobación informe de etapa 4, 5 y final.
TRANQUE RAPIMÁN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.	Pendiente de licitar	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de antecedentes técnicos y comunitarios en terreno. • Revisión y levantamiento de antecedentes documentales y análisis crítico. • Elaboración de catastro de regantes y actores comunitarios. • Entrevista a actores comunitarios (regantes e indígenas) 	Sin información	A la espera (marzo) de información que indique si se ejecutará o no esta iniciativa.

		<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración base de datos para análisis de antecedentes legales. • Obtención de carta de apoyo por parte de regantes para avanzar en el proyecto. • Pendiente de la definición respecto a si se licitará o no este proyecto. 		
SISTEMA DE RIEGO IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.	Por licitar	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en elaboración de TR en coordinación con región de La Araucanía. • Apoyo en metodología y proceso de levantamiento de antecedentes para la elaboración de TR. • Participación y apoyo en técnico a equipo regional en análisis de materias indígenas, específicamente en explicar el procedimiento del servicio para la definición de afectación y posterior Proceso de Consulta Indígena. • Participación de reunión con MDSF y dirección regional donde se obtiene RS. • Actualización de TR PAC y componente indígena. 	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de contrato: elaboración oficio que informa de inicio del contrato y posterior seguimiento a la distribución. • Elaboración Minuta de Procedencia Indígena ORD N° 539 DGOP. • Visitas a terreno y contacto con dirigentes • Entrevistas • Mapa de actores • Apoyo en materia organizacional a regantes: talleres, presentaciones, visitas a terreno. • Coordinación y planificación con equipo regional para la realización de convocatoria actividades PAC de inicio, intermedia y final. • Reunión de inicio PAC • Reuniones intermedias • Reunión final: presentación de resultados • Gestión y coordinación de la Convocatoria a actividades PAC.